

Réalisation et Maintenance des Ascenseurs

Guide d'installation électrique

Avant de quitter le chantier et de procéder aux essais finaux ou à la mise en service, l'équipe électrique doit s'assurer que l'ensemble des installations respecte scrupuleusement les normes de sécurité et de câblage.

Voici la liste des points de contrôle indispensables à valider :

1. Machinerie (Local Machine) :

- Fixation solide de l'armoire électrique et propreté interne (absence de poussière ou de résidus de câblage).
- Séparation adéquate entre les circuits de puissance et les circuits de commande (basse tension) pour éviter les perturbations électromagnétiques.
- Serrage de l'armoire électrique.
- Repérage clair et rigoureux de tous les câbles et borniers conformément aux schémas électriques.
- Raccordement correct des alimentations principales et des terres.
- Installation d'un bouton d'arrêt d'urgence précisément à proximité du moteur.
- Mise en place de l'éclairage de la salle machine ainsi qu'une prise de courant.
- Exigence d'une grille d'aération et d'une porte équipée d'une serrure pour sécuriser le local.
- Protection mécanique des câbles dans les zones de passage ou à risques.
- Nettoyage complet et final de la salle machine.

2. Dans la Cabine :

- Fixation solide de la boîte d'inspection en toiture de cabine.
- Installation et test fonctionnel des fins de course (haut, bas, et sécurité de survitesse).
- Mise en service de la sirène d'alarme et du ventilateur.
- Installation du bouton stop dans le COP (boîte à boutons de commande), dans le cas des monte-charges.
- Installation de photo cellule et réglage correct du contact de surcharge.
- Respect de l'espace de l'opérateur par rapport aux portes palières.
- réglage correct du parachute.
- Nettoyage complet et final de la cabine.

3. Dans la Gaine :

- Cheminement propre des câbles (goulottes, chemins de câbles, fixations par collier) sans risque de cisaillement ou de frottement mécanique.

Réalisation et Maintenance des Ascenseurs

- Fixation du câble pendentif à l'aide d'une patte en bois au départ et d'une patte de pendentif à mi-course.
- Réglage correct des portes palières.
- Câblage correct des contacts de sécurité des portes palières (chaîne de sécurité).
- Raccordement de l'éclairage de la gaine.
- Nettoyage approfondi de la gaine.

4. Dans la Cuvette :

- Réglage de la poulie tendeuse du limiteur de vitesse.
- Fixation du bouton d'arrêt d'urgence et de la prise interrupteur positionnée à 40 cm du seuil de la porte palière du rez-de-chaussée (RDC).
- Mise à la terre effective de toutes les parties métalliques accessibles (gaines, structures, cabine, machinerie).
- Nettoyage complet de la cuvette.

5. Consignes et Essais Préliminaires :

- **Vérification de la chaîne de sécurité** : S'assurer qu'aucune sécurité n'est pontée ou neutralisée avant le départ.
- **Propreté du local et des équipements** : Nettoyer l'armoire électrique et refermer Correctement tous les coffrets pour éviter l'intrusion d'humidité ou de corps étrangers.

Conclusion

Avant le départ définitif, l'équipe d'électricité doit effectuer tous les tests nécessaires et procéder à la réception officielle de l'appareil en présence du propriétaire, du chef de chantier ou du bureau d'études.